



Základní škola a Mateřská škola  
TRIVIUM PLUS o.p.s.

Veřejná zakázka

„NASTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH“

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 12 546

dle ust. § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### Článek I.

#### Smluvní strany

1.1. Objednatel: Základní škola a Mateřská škola TRIVIUM PLUS, o.p.s.

IČ: 648 29 804

DIČ: CZ64829804

sídlo: Dobřany – Dobřany 2, PSČ 518 01

zastoupen: Mgr. Janem Grulichem, ředitelem

bankovní spojení: č. ú.: 8212150277/0100, vedený u Komerční banky a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: BW – Stavitelství, s.r.o.

IČ: 150 49 752

DIČ: CZ15049752

sídlo: Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

zastoupen: Ing. Pavel Pejcha, MBA, jednatel

bankovní spojení: 263835624/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 12 546

(dále jen „Dodatek“)

### Článek II.

#### Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo č. 12 546 ze dne 26. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“).

2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem provedení a zhotovení díla spočívajícího v nástavbě, přístavbě a stavebních úpravách ZŠ v Dobřanech, dle projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby zpracované v září 2016 architektonickým ateliérem Ing. Arch. Tomáš Cahel, se sídlem Ludkovická 540, 763 26 Luhačovice, IČ: 742 58 664, která je dána přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „dílo“). Zhotovitel se zavázal předmětné dílo realizovat, zhotovit a dokončit a objednatel se zavázal dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



- 2.3. Předmětem díla jsou především stavební práce spočívající zejména ve stavebních úpravách vedoucích k využití podkroví a v zajištění bezbariérovosti objektu. Součástí je i dodání výtahu. Navržený výtah bude umístěn uprostřed budovy a bude procházet skrz nově vytvořené otvory ve stropěch. S ohledem na vestavbu předmětného výtahu dojde v objektu k dispozičním změnám a způsobu využití některých místností. S vestavbou do podkroví souvisí stavba nového přístupového schodiště, kompletní demontáž střechy včetně kovových konstrukcí, odbourání nevyužitých komínů, dozděnění části 2.NP a 3. NP a stavba střechy nové. Do objektu je navržen nový reprezentativní vstup, stávající vstup bude nahrazen oknem. Venkovní úpravy zahrnují nový chodník před nově vytvořeným vstupem a drobné sadové úpravy v okolí objektu.
- 2.4. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanovení čl. III. tohoto Dodatku.
- 2.5. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

### Čl. III.

#### Obecná úprava změn závazků dle Smlouvy

- 3.1. Smluvní strany na základě ustanovení čl. V. odst. 5.2 Smlouvy sjednaly, že cenu díla lze měnit zejména z důvodu víceprací a méněprací, přičemž:
- a) **vícepráce** dle ustanovení čl. V. odst. 5.2.1 Smlouva definuje následovně: „Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně, pokud se zhotovitel s objednatelům dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).  
Vícepracemi se dále rozumí práce nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkovém rozpočtu díla, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla (stavby), které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení díla (stavby) nezbytné, či byly zjištěny na základě skutečností odlišných od PD předané objednatelům zhotoviteli. Potřebu takových víceprací musí zhotovitel písemně oznámit objednatelům.“
- b) **méněpráce** dle ustanovení čl. V. odst. 5.2.2 Smlouva definuje následovně: „Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje a toto vyjmutí předmětných stavebních prací si u zhotovitele vyžádá. Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelům a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.“
- 3.2. Smluvní strany dále Smlouvou sjednaly, a to na základě ustanovení čl. V. odst. 5.2.4 Smlouvy, že při změně ceny díla z důvodu víceprací či méněprací zhotovitel provede ocenění soupisu takových stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, dle jednotkových cen daných prací v položkovém rozpočtu. Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro toto období, ve kterém mají být vícepráce či méněpráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani v cenové soustavě ÚRS Praha, a.s., pak budou dohodnuty smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany dále Smlouvou sjednaly, a to na základě ustanovení čl. V. odst. 5.2.5 Smlouvy, že o rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke Smlouvě. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.







- 3.4. Smluvní strany berou dále na vědomí, že v případě změn ceny díla ujednané Smlouvou, musí smluvní strany vždy postupovat v souladu a se zohledněním příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména pak v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, které upravuje změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku.

#### Čl. IV.

#### Klasifikace jednotlivých změn Smlouvy dle ZZVZ a ujednání o změnách Smlouvy

##### 4.1. Rozsah změn díla

Smluvní strany sjednaly tímto Dodatkem změny díla v režimu dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichž rozsah, včetně bližší specifikace a popisu, je uveden ve změnových listech dodaných zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem. Tyto změnové listy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. (dále jen „Změny díla“)

##### 4.2. Cena změn díla

Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem ocenění Změn díla, specifikovaných v odst. 4.1. tohoto článku, a to v návaznosti na jejich sjednaný rozsah dle změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Níže je uveden přehled ocenění Změn díla, které jsou předmětem tohoto Dodatku, tj. změn stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlasený oběma smluvními stranami, a to dle sjednaných cen daných prací:

Přehled ocenění Změn díla učiněných v režimu dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ			
Číslo změnového listu (ZL)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Vypočtený rozdíl méněprací a víceprací
č. 1	0,-	95.598,97	95.598,97
č. 2	0,-	500.151,73	500.151,73
č. 3	-17.307,69	23.008,97	5.701,28
č. 4	-17.807,69	67.820,51	50.012,82
č. 5	0,-	34.302,56	34.302,56
č. 6	-31.956,90	25.008,90	-6.948,00
č. 7	-53.282,05	109.327,50	56.045,45
č. 8	-38.275,26	14.708,38	-23.566,88
č. 9	-191.611,54	157.143,56	-34.467,98
č. 10	-185.641,03	220.413,46	34.772,44
<b>Celkem (součet) v Kč bez DPH</b>	<b>-535.882,16</b>	<b>1.247.484,54</b>	<b>711.520,33</b>

- 4.3. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsanych v odst. 4.1 tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, popsanych v odst. 4.2 tohoto článku, navyšuje o níže uvedenou částku:

Cena Změn díla celkem bez DPH	711.520,33 Kč
DPH	149.419,27 Kč
<b>Celková cena Změn díla včetně DPH</b>	<b>860.939,60 Kč</b>



- 4.4. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsaných v odst. 4.1 tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, popsaných v odst. 4.2 tohoto článku mění. Smluvní strany sjednávají, že Cena díla, tak jak jí definuje ustanovení čl. V. odst. 5.1.2 Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, činí na základě tohoto Dodatku následující výši:

Aktuální cena celkem bez DPH	23.609.080,92 Kč
DPH	4.957.906,99 Kč
Aktuální cena celkem díla včetně DPH	28.566.987,91 Kč

- 4.5. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že shora uvedené změny závazku (tj. Změny díla) z uzavřené Smlouvy, blíže specifikované v čl. IV. odst. 4.1 až 4.3 tohoto Dodatku jsou změnami učiněnými v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, kdy se jedná o změny, které:
- nejsou podstatnou změnou původního závazku z uzavřené Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky;
  - nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť jejich podstatou je stále kompletní provedení díla a jedná se pouze o jeho nezbytné doplnění či zkvalitnění, a to v rozsahu odpovídajícím naplnění účelu zhotovovaného předmětu díla;
  - nedosahují finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku dle příslušných ustanovení ZZVZ;
  - nepřesahují finanční hodnoty 15% původní hodnoty závazku z uzavřené Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
- 4.6. Podrobná specifikace provedených Změn díla dle tohoto dodatku, jejich původ a odůvodnění z hlediska ustanovení § 222 ZZVZ je dále rozvedena v Analýze a odůvodnění změn závazku dle Smlouvy. Analýza a odůvodnění změn závazku dle Smlouvy tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- 4.7. Při vyúčtování Změn díla a v rámci platebních podmínek zaplacení ceny Změn díla dle tohoto Dodatku bude postupováno adekvátně v souladu se sjednanými platebními podmínkami dle uzavřené Smlouvy.

#### Článek V.

#### Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení.
- 5.3. V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran.
- 5.4. Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
- 5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.







5.6. Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 Změnové listy a položkový rozpočet změn dle změnových listů č. 1 – 10.

V Dobřanech, dne 9. 7. 2019  
Základní škola a Mateřská škola  
TRIVIUM PLUS o.p.s.  
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška  
IČ: 64829804, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz



Mgr. Jan Grulich  
objednatel

V Holicích dne 11. 7. 2019

BW - Stavitelství, s.r.o. ⑬  
Vysokomytská 118, 531 01 Holice  
IČO: 150 49 752, DIČ: CZ15049752  
Zapsaná v J. H. s. r. o. vložka 332

Ing. Pavel Pejcha, MBA  
zhotovitel





## ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ  
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL:

1

Zhotovitel:	BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice
Změnový list vystavil:	Petr Kucián - stavbyvedoucí
Datum:	2. 7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  
**Předmět změny: Sádrokartony 3.NP**

**Popis a zdůvodnění změny:** V PD byly SDK pouze zmíněny, nicméně nebyly uvedeny mezi položkami výkazu výměr, který byl předmětem ocenění v rámci původně uzavřené Smlouvy o dílo. Výkaz výměr neobsahoval provedení SDK stropů v 3.NP., místnosti 302 a 315 oproti PD. Z tohoto důvodu bylo nezbytné vykonat další nutné stavební práce v podobě realizace SDK. SDK nutno realizovat i z důvodu PBŘ.

**Specifikace provedení změny:** Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy se zjistila vada v původně plánovaných SDK uvedená v PD a ve výkazu výměr. V důsledku tohoto zjištění a pro nezbytné zajištění realizace původních naplánovaných stavebních prací bylo nezbytné zajistit realizaci veškerých potřebných SDK dle původního účelu k řádné realizaci stavby.

**Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.**

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	95 598,97 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
95 598,97 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:  Základní škola a mateřská škola TRIVIUM PLUS o.p.s. Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška IČ: 64829804, www.trivium.cz e-mail: trivium@trivium.cz	Podpis zmocněnce zhotovitele:  F.W. - Stavitelství, s.r.o. © Vysokomýtská 718, 534 01 Holice IČO: 150 49 732 DIČ: CZ15049732 IČ: 150 49 732 DIČ: CZ15049732
Datum: 9. 7. 2019	Datum:

TRV:

Profesionálové, a.s.

Hřešková 1714/3

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123

www.profionalove.cz

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.01: Sádrokartony 3.NP

## Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>95 598,97</b>
DPH 21 % ze základny: 95 599	20 075,78
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>115 674,76</b>



Základní škola a Mateřská škola  
**TRIVIUM PLUS o.p.s.**  
Dobřany 2, 518 01, p. Dobruška  
IČ: 54829304, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz



**Profesionállové, a.s.**  
Hraškova 1714/3  
500 02, HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 288 06 123, DIČ: CZ 28806123  
www.profionallove.cz

Zakázka:

**ZŠ Dobřany**

Cena

Popis

**ZL: Změnové listy**

**95 599**

**ZL-č.01: Sádrokartony 3.NP**

**95 599**

SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech

95 599

311: Sádrokartonové konstrukce

93 636

99: Staveništní přesun hmot

1 963

**Celkem (bez DPH)**

**95 599**

*u*

*MM: 4/5*



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	<b>ZL: Změnové listy</b> <b>ZL-č.01: Sádrokartonový 3.NP</b> SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech 311: Sádrokartonové konstrukce				
1.	342265132RT6 Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, - protipožární, bez izolace	m2	117,8	794,87	93 636
					95 599
					95 599
					93 636
					1 963
2.	99928111R00 99: Stavební přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - pláště výšky do 25 m,	t	1,914	1 025,64	1 963

DP: 45



## ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ  
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **2**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2.7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Stropy – dodávka železa**

**Popis a zdůvodnění změny:** V PD byly naplánovány vodorovné konstrukce z ocelových válcových nosníků v nedostatečném množství ve 2. NP. Zhotovitel při ocenění příslušné položky výkazu výměr nebral v potaz skutečné množství materiálu, které bude zároveň pro realizaci dotčené položky nezbytné dodat, konkrétně se jednalo o položky 104, 105, 106, 107, 108, 109, a 110.

**Specifikace provedení změny:** Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy byl zjištěn nedostatečný počet původně plánovaných vodorovných konstrukcí uvedený v PD a ve výkazu výměr. V dotčené položce týkající se dodávky válcovaných nosníků zhotovitel nedostatečně zohlednil cenu materiálu nezbytnou k realizaci této části stavebních prací, resp. dodávek příslušných nosníků.

**Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.**

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

500 151,73 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

500 151,73 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Základní škola a Mateřská škola  
TRIVIUM PLUS o.p.s.  
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška  
IČ: 64829804, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz

F.W. Stavitelství, s.r.o. ©  
Vysokomýtská 718, 534 01 Holice  
IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752  
is v ČR. Hř. 1000 1000 1000 1000

Datum: 9.7.2019

Datum:

TDI: 45

Profesionálové, a.s.

Haškova 1714/3  
500 02 HRÁDEC KRÁLOVÉ  
EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.02: Stropy - dodávka železa

## Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavítelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>500 151,73</b>
DPH 21 % ze základny: 500 152	105 031,86
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>605 183,59</b>



Základní škola a Mateřská škola  
**TRIVIUM PLUS o.p.s.**  
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška  
IČ: 64829804, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz



DN: 


**Profesionálové, a.s.**  
Haškova 1714/3  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123  
www.profionalove.cz



Zakázka:  
**ZŠ Dobřany**

Popis	Cena
<b>ZL: Změnové listy</b>	<b>500 152</b>
<b>ZL-č.02: Stropy - dodávka železa</b>	<b>500 152</b>
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	500 152
4: Vodorovné konstrukce	485 414
99: Staveništní přesun hmot	14 737
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>500 152</b>



701 : 



## ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ  
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **3**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomyšská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2. 7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Pož. okno P14 – změna rozměru**

**Popis a zdůvodnění změny:** V PD bylo naplánováno okno, u kterého bylo zjištěno, že nesplňuje nároky PBR. Bylo tedy nezbytné upravit dodávku u položky č. 418 s ohledem na PBR.

**Specifikace provedení změny:** Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy se zjistila vada při specifikaci původně navrženého požárního okna v SO01 v dotčeném místě. V důsledku tohoto zjištění a pro nezbytné zajištění realizace stavebních prací v souladu s příslušnými požárními předpisy bylo nezbytné upravit charakter a rozměry dotčeného požárního okna.

**Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.**

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-17 307,69 Kč

23 008,97 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

5 701,28 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:



Základní škola a Mateřská škola

TRIVIUM PLUS o.p.s.

Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška

IČ: 64829804, www.trivium.cz

e-mail: trivium@trivium.cz

Datum: 9. 7. 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**F.W - Stavitelství, s.r.o.**

Vysokomyšská 718, 534 01 Holice

IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752

15. 10. 2018

Datum:

TSV:

**Profesionálové, a.s.**

Haškova 1714/3

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123

www.profionalove.cz



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.03: Pož.okno P14 - změna rozměru

## Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>5 701,28</b>
DPH 21 % ze základny: 5 701	1 197,27
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>6 898,55</b>



Základní škola a Mateřská škola  
**TRIVIUM PLUS o.p.s.**  
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška  
IČ: 64829804, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz



DN: J.


**Profesionálové a.s.**  
Haškova 1714/3  
500 02 HRADEC KRÁLOV  
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 2880631  
www.profionalove.cz



Zakázka:

**ZŠ Dobřany**

	Popis	Cena
ZL: Změnové listy		5 701
ZL-č.03: Pož.okno P14 - změna rozměru		5 701
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech		5 701
769: Konstrukce systémové z plastových profilů		5 701
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>5 701</b>



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	<b>ZL: Změnové listy</b>				<b>5 701</b>
	<b>ZL-č.03: Pož.okno P14 - změna rozměru</b>				<b>5 701</b>
	SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech				5 701
	<b>769: Konstrukce systémové z plastových profilů</b>				<b>5 701</b>
1.	P/14b Okno systémové 2260/1150 plast/trojsklo s parapetem, elektro ovládání - D+M	ks	1,0	23 008,97	23 009
2.	P/14 Okno systémové 1700/1150 plas/trojsklo s parapetem, elektro ovládání - D+M	ks	- 1,0	17 307,69	- 17 308

*AT*

*TD: J.*



## ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ  
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **4**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomyštská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2. 7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: EL – odvod kouře**

**Popis a zdůvodnění změny:** V původním řešení byla navržena obecně jednotka pro odvod kouře bez bližší a přesnější specifikace. Na základě PBŘ a technické zprávy (a aktualizace položky č. 127) byla dodána kvalitnější, avšak také finančně nákladnější jednotka pro odvod kouře, která nároky PBŘ lépe splňuje.

**Specifikace provedení změny:** Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy se bylo ve výsledku zvoleno kvalitnější a finančně nákladnější řešení jednotky pro odvod kouře, tak aby splňovalo nároky PBŘ.

**Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.**

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-17 807,69 Kč

67 820,51 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

50 012,82 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Základní škola a Mateřská škola  
TRIVIUM PLUS o.p.s.  
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška  
IČ: 64829804, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz

**BW - Stavitelství, s.r.o.**  
Vysokomyštská 718, 534 01 Holice  
IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752

Datum: 9. 7. 2019

Datum:

DS: J.

**Profesionálové, a.s.**  
Hádkova 171a/3  
590 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 283 06 123 DIČ: CZ 28306123  
www.profesionalove.cz



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.04: EL - odvod kouře

## Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>50 012,82</b>
DPH 21 % ze základny: 50 013	10 502,69
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>60 515,51</b>



Základní škola a Mateřská škola  
**TRIVIUM PLUS o.p.s.**  
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška  
IČ: 64829804, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz



**Profesionálové, a.s.**  
Haškova 1714/3  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 268 03 123 DIČ: CZ 26808123  
www.profionalove.cz

*Handwritten initials*

Zakázka:  
**ZŠ Dobřany**

Popis	Cena
<b>ZL: Změnové listy</b>	<b>50 013</b>
<b>ZL-č.04: EL - odvod kouře</b>	<b>50 013</b>
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	50 013
M21.4: Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace)	50 013
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>50 013</b>



Dr. J.

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL: Změnové listy</b> <b>ZL-č.04: EL - odvod kouře</b> SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech M21.4: Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace) Zařízení pro odvod kouře - po upřesnění typ jednotky.						
1.	M2146b		ks	1,0	67 820,51	50 013 67 821
2.	M2146	Zařízení pro odvod kouře - celková částka za celý set.Přesný typ určí zpracovatel požární zprávy.	ks	- 1,0	17 807,69	- 17 808

70.8. 47.





## ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ  
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **5**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2.7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Sádrokartoný 2.NP**

**Popis a zdůvodnění změny:** V PD byly SDK pouze zmíněny, nicméně nebyly uvedeny mezi položkami výkazu výměr, který byl předmětem ocenění v rámci původně uzavřené Smlouvy o dílo. Výkaz výměr neobsahoval provedení SDK stropů v 3.NP., místnosti 202 a 214 oproti PD. Z tohoto důvodu bylo nezbytné vykonat další nutné stavební práce v podobě realizace SDK. SDK nutno realizovat i z důvodu PBŘ.

**Specifikace provedení změny:** Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy se zjistila vada v původně plánovaných SDK uvedená v PD a ve výkazu výměr. V důsledku tohoto zjištění a pro nezbytné zajištění realizace původních naplánovaných stavebních prací bylo nezbytné zajistit realizaci veškerých potřebných SDK dle původního účelu k řádné realizaci stavby.

**Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.**

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

34 302,56 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

34 302,56 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Základní škola a Mateřská škola



TRIVIUM PLUS o.p.s.

Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška

IČ: 64829804, www.trivium.cz

e-mail: trivium@trivium.cz

Datum:

9.7.2019

Datum:

**F.W. Stavitelství, s.r.o.**

Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

IČO: 150 49 732 DIČ: CZ15049752

www.fwstav.cz

7011 4

**Profesionálové, a.s.**

Haškova 1714/3

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123

www.profionalove.cz



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO

PRO MÍSTNÍ

ROZVOJ ČR

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.05: Sádrokartony 2.NP

## Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>34 302,56</b>
DPH 21 % ze základny: 34 303	7 203,54
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>41 506,10</b>



Základní škola a Mateřská škola  
**TRIVIUM PLUS o.p.s.**  
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška  
IČ: 64829804, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz



Profesionálové, a.s.  
Haškova 1714/3  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123  
www.profionalove.cz

700 : 45

Zakázka:  
ZŠ Dobřany

Popis	Cena
<b>ZL: Změnové listy</b>	<b>34 303</b>
<b>ZL-č.05: Sádrokartony 2.NP</b>	<b>34 303</b>
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	34 303
311: Sádrokartonové konstrukce	33 815
99: Staveništní přesun hmot	487
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>34 303</b>



DPH: 95



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	--------	------------	------

<b>ZL: Změnové listy</b> <b>ZL-č.05: Sádrokartony 2.NP</b> SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech 311: Sádrokartonové konstrukce						
1.	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s - přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	47,1	717,95	33 815 33 815

<b>99: Staveništní přesun hmot</b> Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - plášťů výšky do 25 m,						
2.	99928111R00		t	0,475	1 025,64	487 487



700: 45



## ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ  
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **6**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2.7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Komín**

**Popis a zdůvodnění změny:** V původním řešení byla navržena komplexnější stavební úprava, která se při realizaci ukázala jako nadbytečná. Nově navržená realizace díla byla dohodnuta z důvodu lepšího technického řešení v návaznosti na technický stav stávajícího komínu, byla tak provedena změna řešení na systémový nástavec. Ta bude ve svém důsledku jednodušší a levnější.

**Specifikace provedení změny:** Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku lepšího technického řešení v návaznosti na technický stav stávajícího komínu. Tato realizace bude ve svém důsledku jednodušší a levnější.

**Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.**

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-31 956,90 Kč

25 008,90 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-6 948 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:

Základní škola a Mateřská škola



TRIVIUM PLUS o.p.s.

Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška

IČ: 64829804, www.trivium.cz

e-mail: trivium@trivium.cz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**F.W. - Stavitelství, s.r.o.**

Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752

Datum: 9.7.2019

Datum:

TDV: YJ.

**Profesionálové, a.s.**

Haškova 1714/3

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123

www.profionalove.cz



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.06: Komin

## Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 6 948,03</b>
DPH 21 % ze základny: -6 948	- 1 459,09
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 8 407,11</b>



Základní škola a Mateřská škola



**TRIVIUM PLUS o.p.s.**  
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška  
IČ: 64829004, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz

*M: 95*

**Profesionálové, s.**  
Hpaškové 1714/3  
500 02 HRADEC KRÁLOVŮ  
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 265661  
www.profionalove.cz



Zakázka:

ZŠ Dobřany

	Popis	Cena
ZL: Změnové listy		
ZL-č.06: Komín		- 6 948
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech		- 6 948
3: Svislé a kompletní konstrukce		- 6 948
314: Svislé a kompletní konstrukce		- 765
96: Bourání konstrukcí		- 31 192
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot		1 821
S011: Dodávka a montáž komín PEKO pr. 180 mm		6 563
		16 625
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>- 6 948</b>



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	--------	------------	------

**ZL: Změnové listy**

**ZL-č.06: Komin**

SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech

3: Svislé a kompletní konstrukce

1.	316381116	Kominové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	- 1,058	722,70	- 765
						- 765

314: Svislé a kompletní konstrukce

2.	314231114RT2	Zdivo kominů a ventilací z cihel Zdivo kominů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, P - 15 MPa. na MVC	m3	- 3,244	9 615,38	- 31 192
						- 31 192

96: Bourání konstrukcí

3.	962032631	Bourání zdiva kominového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	3,244	561,25	1 821
						1 821

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot

4.	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,171	243,59	6 563
						1 260
5.	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,171	153,85	796
6.	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,171	153,85	796
7.	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	25,855	15,38	398

*Handwritten signature and initials*

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
8.	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,171	230,77	1 193
9.	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	20,684	25,64	530
10.	97999999R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	5,171	307,69	1 591

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>S011: Dodávka a montáž komin PEKO pr. 180 mm</b>						
11.	Peko/1	trubkový díl 1m	kus	2,0	3 500,00	7 000
12.	Peko/2	díl vyústění	kus	1,0	2 000,00	2 000
13.	Peko/3	vynášecí deska 800x800 mm	kus	1,0	4 000,00	4 000
14.	Peko/4	zakrývaci hlavice	kus	1,0	1 750,00	1 750
15.	Peko/5	VRN	kpl	1,0	1 875,00	1 875
						<b>16 625</b>

*GP*

*700: 45*





## ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ  
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **7**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2.7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Vchodové dveře – záměna hliníku za dřevo**

**Popis a zdůvodnění změny:** V PD byly nevhodně navrženy původně dřevěné vchodové dveře. Nevhodnost tohoto provedení se jeví zejména s ohledem na údržbu a provoz. Nové provedení předpokládá změnu materiálu, která bude lépe odpovídat specifickému charakteru provozu budovy.

**Specifikace provedení změny:** Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy došlo ke změně volby konstrukčního řešení truhlářských konstrukcí – dveří, kdy původně navržené dřevěné dveře budou nahrazeny hliníko-plastovými dveřmi.

**Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.**

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-53 282,05 Kč

109 327,50 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

56 045,45 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Základní škola a Mateřská škola



TRIVIUM PLUS o.p.s.

Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška

IČ: 64829804, www.trivium.cz

e-mail: trivium@trivium.cz

**F.W - Stavitelství, s.r.o.** ©

Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752

is v UK Hř...  
IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752

Datum: 9.7.2019

Datum:

TDV: [Signature]

**Profesionálové, a.s.**

Haškova 1714/3

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 289 06 123 DIČ: CZ 28806123

www.profionalove.cz



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobruška
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.07: Vchodové dveře - záměna hliníku za dřevo

## Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>56 045,45</b>
DPH 21 % ze základny: 56 045	11 769,54
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>67 814,99</b>



Základní škola a Mateřská škola  
**TRIVIUM PLUS o.p.s.**  
Dobruška 2, 518 01 p. Dobruška  
IČ: 64829804, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz



**Profesionálové, s.**  
Heškově 1714/3  
500 02 HRADEC KRÁLOV  
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28802  
www.profionalove.cz

Zakázka:

**ZŠ Dobřany**

Popis	Cena
<b>ZL: Změnové listy</b>	56 045
<b>ZL-č.07: Vchodové dveře - záměna hliníku za dřevo</b>	56 045
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	56 045
766: Konstrukce truhlářské	56 045
<b>Celkem (bez DPH)</b>	56 045







## ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ  
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **8**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2.7.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Výplně otvorů - okna**

**Popis a zdůvodnění změny:** Z důvodu lepšího technického řešení oproti PD byla zrušena okna v 3.NP pod položkou č. 417, 424 a 429. Tato změna byla učiněna také s ohledem na ztíženou údržbu původně plánovaného díla. Plocha místo těchto oken byla nahrazena skladbou L1 dle PD.

**Specifikace provedení změny:** Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy došlo k přehodnocení potřeby realizace některých okenních vestaveb, neboť jejich zhotovení se ukázalo nadbytečným a z funkčního hlediska neadekvátním (např. z důvodu náročné budoucí údržby apod.).

**Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.**

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-38 275,26 Kč

14 708,38 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-23 566,88 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:

Základní škola a Mateřská škola



TRIVIUM PLUS o.p.s.

Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška

IČ: 64829804, www.trivium.cz

e-mail: trivium@trivium.cz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

F.W. - Stavitelství, s.r.o. ©

Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

IČO: 130 49 732 DIČ: CZ13049732

Is v OR. Hř. 130 49 732 DIČ: CZ13049732

Datum:

9.7.2019

Datum:

DJ: [Signature]

Profesionálové, a.s.

Hoškova 1714/3

500 02 HRÁDEC KRÁLOVÉ ©

IČO: 288 06 133 DIČ: CZ 28806123

www.profionalovo.cz



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.08: Výplně otvorů - okna

## Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 23 566,88</b>
DPH 21 % ze základny: -23 567	- 4 949,04
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 28 515,92</b>



Základní škola a Mateřská škola  
**TRIVIUM PLUS o.p.s.**  
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška  
IČ: 64829504, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz



708. 47.

**Profesionálové, s.r.o.**  
Haškova 1714/3  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123  
www.profionalove.cz

Poř. Kód

Popis

MJ Výměra Jedn. cena Cena

**ZL: Změnové listy****ZL-č.07: Vchodové dveře - záměna hliníku za dřevo**

SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech

766: Konstrukce truhlářské

Dveře vstupní 1800/2280 dřevo/dvojsklo bezpečnostní, zárubeň obložková, paníkové kování - D+M

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	T/01	ks	- 1,0	53 282,05	56 045 56 045 56 045 56 045 - 53 282
2.	R/T01	ks	1,0	109 327,50	109 328



TDŠ: 47.

Zakázka:  
ZŠ Dobřany

	Popis	Cena
ZL: Změnové listy		- 23 567
ZL-č.08: Výplně otvorů - okna		- 23 567
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech		- 23 567
713: Izolace tepelné		2 011
763: Dřevostavby		2 400
766: Konstrukce truhlářské		10 297
769: Konstrukce systémové z plastových profilů		- 38 275
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>- 23 567</b>



704: 95



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	--------	------------	------

**ZL: Změnové listy**

**ZL-č.08: Výplně otvorů - okna**

SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech

**713: Izolace tepelné**

1.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	11,52	46,38	2 011 534
2.	63151401R	deska izolační minerální vláknno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 - m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	11,52	94,87	1 093
3.	67352439R	folie izolační fasádní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,40 mm; plošná hmotnost 160 g/m2; PES - + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; $\mu = 225,0$ ; sd od 0,09 m; 260 N/5cm; 160 N/5cm	m2	5,76	66,67	384

**763: Dřevostavby**

4.	763612131R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubované, - bez dodávky desky	m2	5,76	205,13	2 400 1 182
5.	595920310R	deska sádrovláknitá pro tmelenou spáru; l = 2 000 mm, š = 1 245 mm, tl. 12,5 mm; stavební, - protipožární, impregnovaná	m2	6,336	192,31	1 218

**766: Konstrukce truhlářské**

6.	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	14,4	64,10	10 297 923
----	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	-------	---------------

*Handwritten signature*

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
7.	766.02	Fasádní lamely z latí 20/80mm - sibiřský modřín kv. AVB s podkladním roštem z latí 30/50mm, vč. - kotvení, spoj. mat., p.ú. a doplňků - D+M	m <sup>2</sup>	6,336	1 410,26	8 935
8.	60510057R	lať průřez 36 cm <sup>2</sup> ; jakost II; l = 3000,0 mm	m	15,84	27,69	439
9.	P/13	<b>769: Konstrukce systémové z plastových profilů</b> Okno systémové 400/1150 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	- 7,0	3 126,43	- 38 275 - 21 885
10.	P/18	Okno systémové 400/1750 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	- 2,0	3 777,67	- 7 555
11.	P/22	Okno systémové 400/950 plast/trojsklo, fixní - D+M	ks	- 3,0	2 944,97	- 8 835

DP: 4.



## ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ  
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **9**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2.7.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Změna střešní krytiny pod okny 3.NP**

**Popis a zdůvodnění změny:** Z důvodu lepšího technického řešení oproti PD, a s ohledem na místní klimatické podmínky, byla provedena záměna střešní krytiny pod položkou č. 333 dle PD za foliovou krytinu s doplňky.

**Specifikace provedení změny:** Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy došlo k přehodnocení realizace některých částí střešní krytiny. Nová realizace se s ohledem na místní podmínky jeví jako vhodnější.

**Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.**

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-191 611,54 Kč

157 143,56 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-34 467,98 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Základní škola a Mateřská škola



TRIVIUM PLUS o.p.s.

Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška

IČ: 64829804, www.trivium.cz

e-mail: trivium@trivium.cz

**F.W - Stavitelství, s.r.o.**

Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752

is v ČR HR

Datum: 9.7.2019

Datum:

DPK YJ

**Profesionálové, a.s.**

Haškova 1714/3

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123

www.profionalove.cz



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.09: Změna sítěšní krytiny pod okny 3.NP

## Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 34 467,98</b>
DPH 21 % ze základny: -34 468	- 7 238,28
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 41 706,26</b>



Základní škola a Mateřská škola



**TRIVIUM PLUS o.p.s.**  
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška  
IČ: 64829804, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz



**Profesionálové, a.s.**  
Haškova 1714/3  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 282 06 123 DIČ: CZ 28806123  
www.profionallove.cz



Zakázka:  
ZŠ Dobřany

Popis	Cena
<b>ZL: Změnové listy</b>	
<b>ZL-č.09: Změna střešní krytiny pod okny 3.NP</b>	- 34 468
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	- 34 468
712: Živičné krytiny	- 34 468
764: Konstrukce klempířské	81 790
	- 116 258
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 34 468</b>



70.1.14

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

**ZL: Změnové listy**

**ZL-č.09: Změna střešní krytiny pod okny 3.NP**

SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech

**712: Živичné krytiny**

1.	712373121RS1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 - kotev/m <sup>2</sup> , tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m <sup>2</sup>	97,05	384,62	81 790 37 327
2.	28322003.	Fólie hydroizolační střešní tl 1,4 mm š 1000 mm	m <sup>2</sup>	106,755	365,38	39 007
3.	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m <sup>2</sup>	97,05	20,87	2 026
4.	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtlačná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m <sup>2</sup> ; zpevněná - oboustranně	m <sup>2</sup>	106,755	30,77	3 285
5.	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,247	589,47	146

**764: Konstrukce klempířské**

6.	K/13	Krytina hladká z poplast. plechu, do 30°	m <sup>2</sup>	- 64,7	2 961,54	- 116 258 - 191 612
7.	K/14	Okapnice z poplast. plechu, š 150 mm	m	71,3	320,51	22 853
8.	55344514	Plech VIPLANYL, vnější koutová lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 100 mm	kus	64,7	150,77	9 755
9.	55344515	Plech VIPLANYL, vnitřní koutová lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 100 mm	kus	64,7	150,77	9 755
10.	55344516	Plech VIPLANYL, závěrná lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 250 mm	kus	2,5	323,08	808
11.	5534451b	Plech VIPLANYL, podkladní plech široký délka 2000 mm rozvinutá šířka 380 mm	m	64,7	497,44	32 184

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ  
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **10**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2.7.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Vnitřní dveře změna**

**Popis a zdůvodnění změny:** Z důvodu lepšího technického řešení oproti PD, a s ohledem na PBŘ, byla tato realizace upravena a vnitřní dveře pod položkou č. 355, 356, 357 a 370 jsou nově realizovány s ohledem na PBŘ. Dále dle požadavku nebudou prováděny výrobky pod č. 363 a 364 ve VV. Objednatel dále požaduje provedení 11 ks kulatých okének do 11 kusů dveří.

**Specifikace provedení změny:** Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy došlo k přehodnocení realizace dveří s ohledem na plnění standardů PBŘ. Dále došlo k úpravě realizace dle požadavků zadavatele.

**Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.**

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-185 641,03 Kč

220 413,46 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

34 772,44 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Základní škola a Mateřská škola  
TRIVIUM PLUS o.p.s.  
Dobřany 2, 538 01 p. Dobruška  
IČ: 64829804, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz

**F.W - Stavitelství, s.r.o.** ©  
Vysokomýtská 718, 534 01 Holice  
IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752  
IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752

Datum: 9.7.2019

Datum:

Profesionálové, a.s.  
Haškova 1714/3  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123  
www.profionalove.cz



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.10: Vnitřní dveře změna

## Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>34 772,44</b>
DPH 21 % ze základny: 34 772	7 302,21
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>42 074,65</b>

*J. K.*

Základní škola a Mateřská škola



**TRIVIUM PLUS o.p.s.**

Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška  
IČ: 64829804, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz

*DN: 4/5*

**Profesionálové, a.s.**

Haškova 1714/3

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 286 06 123 DIČ: CZ 28906123


www.profionalove.cz



Zakázka:  
**ZŠ Dobřany**

	Popis	Cena
<b>ZL: Změnové listy</b>		<b>34 772</b>
<b>ZL-č.10: Vnitřní dveře změna</b>		<b>34 772</b>
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech		34 772
766: Konstrukce truhlářské		34 772
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>34 772</b>



DR: 

Poř. Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

## ZL: Změnové listy

## ZL-č.10: Vnitřní dveře změna

SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobrušce

766: Konstrukce truhlářské

Stěna vnitřní 2990/2600 dřevo/sklo bezpečnostní s dveřmi - D+M

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1. T/06	Stěna vnitřní 2990/2600 dřevo/sklo bezpečnostní s dveřmi - D+M	ks	- 1,0	50 000,00	34 772 - 50 000
2. T/06Z	Stěna vnitřní 3450/2600 dřevo/sklo bezpečnostní s dveřmi - D+M	ks	1,0	57 692,31	57 692
3. T/07	Dveře vnitřní 1600/2100 dřevo/sklo bezpečnostní EI30 DP3-C, zárubeň obložková - D+M	ks	- 2,0	37 948,72	- 75 897
4. T/07Z	Dveře vnitřní 1800/2100 dřevo/sklo bezpečnostní EI30 DP3-C, zárubeň obložková - D+M	ks	2,0	42 692,31	85 385
5. T/13	Okno vnitřní 1000/1100 dřevo/sklo strukturální s parapetem, výsuvné, uzamykatelné - D+M	ks	- 1,0	8 461,54	- 8 462
6. T/14	Dveřní křídlo 900/1990 s výsuvným oknem sklo strukturální, s prahem - D+M	ks	- 1,0	8 205,13	- 8 205
7. T/21	Dveře vnitřní 1600/2100 dřevo/sklo bezpečnostní EI15 DP3-C, zárubeň obložková - D+M	ks	- 1,0	43 076,92	- 43 077
8. T/21Z	Dveře vnitřní 1800/2100 dřevo/sklo bezpečnostní EI15 DP3-C, zárubeň obložková - D+M	ks	1,0	48 461,54	48 462
9. T/21R	příplatek vnitřních dveří - kulaté okénko	ks	11,0	2 625,00	28 875

D.S. = 47.