

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 12 546

dle ust. § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** Základní škola a Mateřská škola TRIVIUM PLUS, o.p.s.

IČ: 648 29 804

DIČ: CZ64829804

sídlo: Dobřany – Dobřany 2, PSČ 518 01

zastoupen: Mgr. Janem Grulichem, ředitelem

bankovní spojení: č. ú.: 8212150277/0100, vedený u Komerční banky a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. **Zhotovitel:** BW – Stavitelství, s.r.o.

IČ: 150 49 752

DIČ: CZ15049752

sídlo: Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

zastoupen: Ing. Pavel Pejcha, MBA, jednatel

bankovní spojení: 263835624/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 12 546

(dále jen „Dodatek“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto **Dodatku ke Smlouvě o dílo č. 12 546 ze dne 26. 7. 2018** (dále jen „Smlouva“).

2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem **provedení a zhotovení díla spočívajícího v nástavbě, přístavbě a stavebních úpravách ZŠ v Dobřanech, dle projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby zpracované v září 2016 architektonickým ateliérem Ing. Arch. Tomáš Cahel, se sídlem Ludkovická 540, 763 26 Luhačovice, IČ: 742 58 664, která je dána přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „dílo“)**. Zhotovitel se zavázal předmětné dílo realizovat, zhotovit a dokončit a objednatel se zavázal dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.





- 2.3. Předmětem díla jsou především stavební práce spočívající zejména ve stavebních úpravách vedoucích k využití podkroví a v zajištění bezbariérovosti objektu. Součástí je i dodání výtahu. Navržený výtah bude umístěn uprostřed budovy a bude procházet skrz nově vytvořené otvory ve střepech. S ohledem na vestavbu předmětného výtahu dojde v objektu k dispozičním změnám a způsobu využití některých místností. S vestavbou do podkroví souvisí stavba nového přístupového schodiště, kompletní demontáž střechy včetně kovových konstrukcí, odbourání nevyužitých komínů, dozdění části 2.NP a 3. NP a stavba střechy nové. Do objektu je navržen nový reprezentativní vstup, stávající vstup bude nahrazen oknem. Venkovní úpravy zahrnují nový chodník před nově vytvořeným vstupem a drobné sadové úpravy v okolí objektu.
- 2.4. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanovení čl. III. tohoto Dodatku.
- 2.5. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

Čl. III.

Obecná úprava změn závazků dle Smlouvy

- 3.1. Smluvní strany na základě ustanovení čl. V. odst. 5.2 Smlouvy sjednaly, že cenu díla lze měnit zejména z důvodu víceprací a méněprací, přičemž:
- a) **vícepráce** dle ustanovení čl. V. odst. 5.2.1 Smlouva definuje následovně: „Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně, pokud se zhotovitel s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).
Vícepracemi se dále rozumí práce nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkovém rozpočtu díla, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla (stavby), které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení díla (stavby) nezbytné, či byly zjištěny na základě skutečností odlišných od PD předané objednatelem zhotoviteli. Potřebu takových víceprací musí zhotovitel písemně oznámit objednateli.“
- b) **méněpráce** dle ustanovení čl. V. odst. 5.2.2 Smlouva definuje následovně: „Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje a toto vyjmutí předmětných stavebních prací si u zhotovitele vyžádá. Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.
- 3.2. Smluvní strany dále Smlouvou sjednaly, a to na základě ustanovení čl. V. odst. 5.2.4 Smlouvy, že při změně ceny díla z důvodu víceprací či méněprací zhotovitel provede ocenění soupisu takových stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, dle jednotkových cen daných prací v položkovém rozpočtu. Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce či méněpráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani v cenové soustavě ÚRS Praha, a.s., pak budou dohodnuty smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany dále Smlouvou sjednaly, a to na základě ustanovení čl. V. odst. 5.2.5 Smlouvy, že o rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke Smlouvě. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.





- 3.4. Smluvní strany berou dále na vědomí, že v případě změn ceny díla ujednané Smlouvou, musí smluvní strany vždy postupovat v souladu a se zohledněním příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména pak v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, které upravuje změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Čl. IV.

Klasifikace jednotlivých změn Smlouvy dle ZZVZ a ujednání o změnách Smlouvy

4.1. Rozsah změn díla

Smluvní strany sjednaly tímto Dodatkem změny díla v režimu dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ, jejichž rozsah, včetně bližší specifikace a popisu, je uveden ve změnových listech dodaných zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem. Tyto změnové listy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

(dále jen „Změny díla“)

4.2. Cena změn díla

Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem ocenění Změn díla, specifikovaných v odst. 4.1. tohoto článku, a to v návaznosti na jejich sjednaný rozsah dle změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Níže je uveden přehled ocenění Změn díla, které jsou předmětem tohoto Dodatku, tj. změn stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlasený oběma smluvními stranami, a to dle sjednaných cen daných prací:

Přehled ocenění Změn díla učiněných v režimu dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ			
Číslo změnového listu (ZL)	Původní položka soupisu stavebních prací (v Kč bez DPH)	Nová položka soupisu stavebních prací (v Kč bez DPH)	Vypočtený rozdíl mezi původními položkami a novými položkami soupisu stavebních prací
č. 23	373.277,24	350.915,42	-22.361,83
č. 25	524.506,15	472.055,54	-52.450,62
Celkem (součet) v Kč bez DPH	897.783,39	822.970,96	-74.812,45

- 4.3. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsanych v odst. 4.1 tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílů výsledných cen mezi původními položkami a novými položkami soupisu stavebních prací, popsanych v odst. 4.2 tohoto článku, **sníží** o níže uvedenou částku:

Cena Změn díla celkem bez DPH -74.812,45 Kč

DPH 15.710,61 Kč

Celková cena Změn díla včetně DPH -90.523,06 Kč

- 4.4. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsanych v odst. 4.1 tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílů výsledných cen mezi původními položkami a novými položkami soupisu stavebních prací, popsanych v odst. 4.2 tohoto článku mění. Smluvní strany sjednávají, že Cena díla, tak jak jí definuje ustanovení čl. V. odst. 5.1.2 Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, činí na základě tohoto Dodatku následující výši:

Aktuální cena celkem bez DPH

25.124.677,13 Kč





DPH 5.276.182,20 Kč

Aktuální cena celkem díla včetně DPH 30.400.859,33 Kč

- 4.5. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že shora uvedené změny závazku (tj. Změny díla) z uzavřené Smlouvy, blíže specifikované v čl. IV. odst. 4.1 až 4.3 tohoto Dodatku reflektují změny stavebních prací, služeb nebo dodávek od dodavatele původní veřejné zakázky, spočívající v pouhých změnách soupisu stavebních prací (položkového rozpočtu). Tyto změny jsou učiněny v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ, kdy byla provedena záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, kdy byly zároveň v případě těchto změn naplněny předpoklady, že:
- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
 - cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
 - materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
 - zadavatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).
- 4.6. Podrobná specifikace provedených Změn díla dle tohoto dodatku, jejich původ a odůvodnění z hlediska ustanovení § 222 ZZVZ je dále rozvedena v Analýze a odůvodnění změn závazku dle Smlouvy. Analýza a odůvodnění změn závazku dle Smlouvy tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- 4.7. Při vyúčtování Změn díla a v rámci platebních podmínek vrácení ceny Změn díla dle tohoto Dodatku bude postupováno adekvátně v souladu se sjednanými platebními podmínkami dle uzavřené Smlouvy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení.
- V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran.
- Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- Přílohy Dodatku:





Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.

Veřejná zakázka:

„NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH“

Příloha č. 1 Změnové listy a položkový rozpočet změn dle změnových listů č. 23 a 25.

V Dobřanech dne 3. 4. 2019 Základní škola a Mateřská škola



TRIVIUM PLUS o.p.s.
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz

Mgr. Jan Grulich
objednatel

V Holicích dne 4. 4. 2019

F.W. - Stavitelství, s.r.o. ©
Vysokomýtská 718, 534 01 Holice
IČO: 180 49 752 DIČ: CZ15049752
Zapsaná v Ok. Hradec Králové, oddíl: 0001, listka: 001

Ing. Pavel Pejcha, MBA
zhotovitel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **23**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2.7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: VZT – změna vnitřních jednotek

Popis a zdůvodnění změny: Během realizace díla došlo ke zjištění nevhodného řešení mezistropních jednotek v PD, kdy nebyl zajištěn servisní přístup (v PD opomenuto provedení revizních protipožárních dvířek a revizních protipožárních klapek v přívodním a odtahovém potrubí). Z tohoto důvodu byly tyto jednotky nahrazeny nástěnným systémem při zachování veškerých parametrů dle PD, a to ve stejné kvalitě provedení a při snížení ceny provedení díla.

Specifikace provedení změny: Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru původního stavebního objektu, kdy nebyl zajištěn servisní přístup v PD. Toto řešení představuje zachování funkčních standardů přinejmenším ve stejné kvalitě za nižší pořizovací cenu.

Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Původní položka soupisu st. prací bez DPH:

Nová položka soupisu st. prací bez DPH:

373 277,24 Kč

350 915,42 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-22 361,83 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz

F.W. Stavitelství, s.r.o.
Vysokomýtská 718, 534 01 Holice
IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752

Datum: 3.7.2019

Datum:

TS: 4

Profesionálové, a.s.
Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.23: VZT - změna vnitřních jednotek

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	- 22 361,83
DPH 21 % ze základny: -22 362	- 4 695,98
Celkem (včetně DPH)	- 27 057,81



Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz



DS: 40.

Profesionálové, a.s.
Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz

Zakázka:

ZŠ Dobřany

	Popis	Cena
ZL: Změnové listy		- 22 362
ZL-č.23: VZT - změna vnitřních jednotek		- 22 362
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech		- 22 362
M24: Montáže vzduchotechnických zařízení		- 22 362
Celkem (bez DPH)		- 22 362



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL: Změnové listy ZL-č.23: VZT - změna vnitřních jednotek SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech M24: Montáže vzduchotechnických zařízení						
1.	VZ57	Vnitřní mezistrop.jednotka s chladic.výkonem 6,8kW +Venkovní kondenzační jednotka+drátový ovladač	ks	- 5,0	61 673,33	- 22 362 - 22 362 - 22 362 - 22 362 - 308 367
2.	VZ58	Svazek kabelů a trubek v izolaci k propojení vnitř a venkovní jednotky	m	19,69	1 416,67	27 894
3.	VZ60	Vyústka komfort.2ř. s regul.přívodní 400*400	ks	- 5,0	1 976,12	- 9 881
4.	VZ61	Vyústka komfort.2ř.s regulací odvodní 400*400	ks	- 5,0	1 512,50	- 7 563
5.	VZ62	Vyústka komfort.2ř.s regulací přívodní 300*300	ks	- 1,0	1 357,37	- 1 357
6.	VZ63	Vyústka komfortní 2ř. s regulací odvodní 600*150	ks	- 1,0	1 270,99	- 1 271
7.	VZ65	Regulační klapka ruční 400*200	ks	- 1,0	1 526,60	- 1 527
8.	VZ66	Potrubí 4hr.sk.I do obvodu 1500 vč.30% tvarovek	m	- 45,0	962,50	- 43 313
9.	VZ71	Multi-split 11 kW	kpl	1,0	98 627,50	98 628
10.	VZ72	Split 7kW	kpl	3,0	54 562,50	163 688
11.	VZ73	Split 8kW	kpl	1,0	60 706,25	60 706

MS c 45.



ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ
v Dobřanech“

Dle smlouvy o dílo č. 12 546 z 26. 7. 2018

číslo ZL: **25**

Zhotovitel: BW Stavitelství s.r.o., Vysokomyšská 718, 534 01 Holice

Změnový list vystavil: Petr Kucián - stavbyvedoucí

Datum: 2. 7. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Podlahy povlakové

Popis a zdůvodnění změny: Během realizace díla došlo ke zjištění nevhodného řešení krytiny místností. Oproti PD předpokládané realizaci krytiny marmoleum (to předpokládá vyšší nároky na údržbu a je, s ohledem na charakter provozu místností, zhotoveno z nevhodného materiálu), bylo vybráno PVC Gerflor celoprobarvené, které je dostatečně tuhé a pro dané podmínky užívání mnohem vhodnější, a to při nižší pořizovací ceně.

Specifikace provedení změny: Shora uvedená změna dle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru původního stavebního objektu, kdy bude dodáno jiné řešení namísto krytiny z marmolea. U této změny byly zohledněny faktory funkčnosti a ceny původně navrženého materiálu z marmolea, u kterého bylo zjištěno, že dané řešení je zbytečně finančně náročné a z funkčního hlediska méně odolné a do budoucna rizikové na poškození (a případné opravy) než nové provedení podlahové krytiny.

Změna uvedená v tomto ZL naplňuje kategorizaci změny závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Původní položka soupisu st. prací bez DPH:

Nová položka soupisu st. prací bez DPH:

524 506,15 Kč

472 055,54 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-52 450,62 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá výše uvedená smlouva o dílo č. 12 546.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz

B.W. Stavitelství, s.r.o. ©
Vysokomyšská 718, 534 01 Holice
IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752

Datum: 3. 7. 2019

Datum:

Profesionalové, a.s.

Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profesionalove.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	12546
Zakázka	ZŠ Dobřany
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	ZL-č.25: Podlahy povlakové

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BW - Stavitelství, s.r.o.
Investor	Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Technik výrobní přípravy	Hanslová Helena
Hlavní stavbyvedoucí	Kucián Petr

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	- 52 450,62
DPH 21 % ze základny: -52 451	- 11 014,63
Celkem (včetně DPH)	- 63 465,24



Základní škola a Mateřská škola
TRIVIUM PLUS o.p.s.
Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška
IČ: 64829804, www.trivium.cz
e-mail: trivium@trivium.cz ②



DS: 45

Profesionálové, a.s.
Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ③
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz

Zakázka:

ZŠ Dobřany

	Popis	Cena
ZL: Změnové listy		- 52 451
ZL-č.25: Podlahy povlakové		- 52 451
SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech		- 52 451
776: Podlahy povlakové		- 52 451
Celkem (bez DPH)		- 52 451



TPS: 45

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL: Změnové listy ZL-č.25: Podlahy povlakové SO01: Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech 776: Podlahy povlakové						
1.	284.01	Homogenní podlahová krytina ze 100% přírodního linolea tl. 3,5 mm, vč. systém. hran, lišt a doplňků	m2	- 98,037	769,23	- 52 451 - 75 413
2.	284.01	Homogenní podlahová krytina ze 100% přírodního linolea tl. 3,5 mm, vč. systém. hran, lišt a doplňků	m2	- 583,821	769,23	- 449 093
3.	284.01a	Homogenní podlahová krytina GERFLOR elegance vč. systém. hran, lišt a doplňků	m2	583,821	692,31	404 184
4.	284.01a	Homogenní podlahová krytina GERFLOR elegance vč. systém. hran, lišt a doplňků	m2	98,037	692,31	67 872

EG

705: 45